

江苏平钧耐磨材料有限公司
(原名江苏帕尔斯德耐磨材料有限公司)
“建设耐磨材料、磨辊磨盘、耐磨板、工件项目”
竣工环境保护验收专家意见(废水、废气部分)

根据国务院《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第 682 号)、环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017] 4 号)的要求,2018 年 7 月 30 日,江苏平钧耐磨材料有限公司(以下简称江苏平钧公司)在公司主持召开了“建设耐磨材料、磨辊磨盘、耐磨板、工件项目”(以下简称本项目)竣工环保验收工作会议(废水、废气部分)。参加会议的有建设单位、环评单位、验收监测单位、专家等代表共 6 人。与会代表和专家查阅了项目环评报告表及批复,踏勘了工程现场,听取了建设单位关于项目基本情况介绍、监测单位对于竣工验收监测情况的介绍,经认真讨论形成如下专家意见:

一、项目基本情况

江苏平钧公司(原名江苏帕尔斯德耐磨材料有限公司)位于无锡市新吴区硕放工业集中区五期 E15 号地块(租用无锡市蠡东实业公司位于无锡市新吴区硕放工业集中区五期 E15 号地块的厂房 2522.15 平方米),2017 年 7 月 26 日公司名称由江苏帕尔斯德耐磨材料有限公司更改为江苏平钧耐磨材料有限公司,其地址、生产能力均不发生变化。主要从事耐磨焊接材料、磨辊磨盘制造加工;耐磨板、工件制造、加工。生产规模为:年制造加工耐磨材料和磨辊磨盘 500 吨,耐磨板和工件 100 吨。

本项目于 2017 年 7 月 26 日由无锡市新吴区安全生产监督管理局和环境保护局(锡环表新复[2017]191 号)批复同意建设。项目 2017 年 8 月开工建设,2017 年 9 月工程竣工,2018 年 5 月委托无锡精纬计量检验检测有限公司对本项目进行了竣工环保验收监测,并于 2018 年 6 月完成竣工验收监测报告。

本项目实际投资 1000 万元,其中环保投资 10 万元,占总投资额的 1%。

本次验收范围仅针对本项目配套废水、废气污染防治设施,本项目噪声、固废防治设施由新吴区安监环保局另行组织验收。

二、工程变动情况

经核对,本项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺和环境保护措施(废水、废气污染防治设施)与环评要求均一致,无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目排水系统实施了雨污分流。生活污水经化粪池处理后，接入硕放污水处理厂集中处理；废气冲洗水循环使用，只蒸发损耗，不外排。

2、废气

本项目焊接工序产生的颗粒物废气，经二级水喷淋处理后，经 1 根(FQ001) 15 米高排气筒排放。焊接工序中未被捕集的颗粒物废气，经车间自然通风后，以无组织形式排放。

3、其他有关情况

据现场踏勘，本项混合区周边 50 米范围内无居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。

本项目废水接管口、雨水排放口、废气排放口已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122 号）要求设置了标志牌。废水接管口、雨水接管口与无锡市蠡东实业公司共用。

四、环保设施监测结果

根据无锡精纬计量检验检测有限公司 2018 年 6 月出具的《建设项目环保设施竣工验收监测报告》（锡精纬竣（2018）字第（249）号），监测结果符合环评和批复要求。

1、监测期间的生产工况

根据监测期间耐磨材料、磨辊磨盘和耐磨板、工件生产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测期间本项目生活污水总排口中 pH 值以及 COD、悬浮物日均排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准；氨氮、总磷、总氮日均排放浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 级标准。

3、废气

监测期间本项目 FQ01 排气筒出口中颗粒物排放浓度及其排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准；本项目无组织排放废气厂界颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值要求。

4、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况，核算本项目废水排放量及水污染

物排放总量、大气污染物排放总量（有组织）均符合本项目环境影响报告表及其审批意见中核定的总量控制指标要求。

五、验收结论

通过现场踏勘和对验收监测报告的审查，本项目环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常，验收监测期间排放的污染物满足验收标准要求，符合环保竣工验收条件，建议江苏平钧耐磨材料有限公司“建设耐磨材料、磨辊磨盘、耐磨板、工件项目”废水、废气污染防治设施通过自主环保竣工验收。

建议：加强废气冲洗水的运行管理，确保废气冲洗废水按环评批复要求不外排。

专家签名： 居华 江浩



2018/7/30

江苏平钧耐磨材料有限公司
(原名江苏帕尔斯德耐磨材料有限公司)
“建设耐磨材料、磨辊磨盘、耐磨板、工件项目”
废水、废气污染防治设施环保竣工验收会议签到表

姓名	单位	职务/职称	电话	备注
谢国军	江苏平钧耐磨材料有限公司	总经理	13771543163	
谢国军	江苏平钧耐磨材料有限公司	副总	13812096303	
李亚伟	苏州神机环保科技有限公司	负责人	15852725848	
张明仁	苏州神机环保科技有限公司	负责人	15852725848	
严平	无锡市环境监察中心	高工	15161580009	
江伟	无锡市环境监察中心	高工	18921280077	

二〇一八年七月三十日