

鲍尔汽车部件（泰兴）有限公司油泵盖生产项目第一阶段（年产油泵盖6万套）竣工环境保护自主验收意见

2020年12月2日，鲍尔汽车部件（泰兴）有限公司依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南-污染影响类》、《鲍尔汽车部件（泰兴）有限公司油泵盖生产项目环境影响报告表》及环评审批意见等文件要求，组织召开了油泵盖生产项目第一阶段（年产油泵盖6万套）竣工环境保护自主验收会。会议成立了验收组：鲍尔汽车部件（泰兴）有限公司、无锡精纬计量检验检测有限公司（验收监测单位）及邀请的技术专家（名单附后）。

验收组听取了环保设施建设、运行、生产及监测情况的介绍，现场核查了项目建设运营期环保工作落实情况，查阅了建设项目环境保护验收资料，形成以下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

鲍尔汽车部件（泰兴）有限公司位于泰兴市分界镇张竹村南张六组，租赁泰兴市分界镇张竹村村民委员会厂房建设“油泵盖生产项目”，项目建成后全厂产品及规模为：年产油泵盖12万套。项目分阶段建设，第一阶段产品及规模为：年产油泵盖6万套。

（二）建设过程及环保审批情况

2019年2月，鲍尔汽车部件（泰兴）有限公司委托福州闽涵环保工程有限公司编制《油泵盖生产项目环境影响报告表》，2019年3月25日通过泰州市行政审批局审批（泰行审批（泰兴）[2019]20157号）。项目第一阶段于2019年6月开工建设，2019年12月建成调试。

（三）投资情况

项目第一阶段实际总投资500万元，其中环保投资12万元，环保投资占总投资的2.4%。

（四）验收范围

油泵盖生产项目第一阶段（年产油泵盖6万套）。

二、工程变动情况

1、环评申报生产工艺为：喷涂脱模剂→脱模剂干燥→喷水性涂料→涂料干燥→注入发泡→脱模→修整→检验→成品，实际建设中取消喷水性涂料、涂料干燥工序。

2、环评申报主要原辅材料为：A料（聚醚多元醇）、B料（改性MDI）、水性脱模剂、水性涂料，实际建设中不再使用水性涂料。

3、环评中4条生产线废气一并经活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒（FQ1）

排放,第一阶段实际建设为2条生产线,各自通过活性炭吸附装置处理后由2根15米高排气筒(FQ-01、FQ-02)排放,增加1套活性炭吸附装置和1根排气筒。

对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》(苏环办〔2015〕256号),企业认为以上变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

项目第一阶段发泡机间接冷却水循环使用,只补充损耗不外排;员工生活污水经化粪池预处理后,由附近农户运作水肥,不外排。

(二) 废气

项目第一阶段设有2条生产线,喷涂脱模剂工序、脱模剂干燥工序、发泡(开模)工序、脱模工序产生的有机废气分别经集气罩收集后,各自经1套“活性炭吸附装置”处理后由2根15米高FQ-01、FQ-02排气筒排放。

无组织废气来源于以上未收集的废气,通过自然通风方式排入环境中,呈无组织状态排放。

(三) 噪声

项目第一阶段主要噪声源为发泡机组、废气处理设施风机、空压机等运行产生的设备噪声,采用低噪声设备、合理布局、厂房隔声、距离衰减等措施降低噪声对周围环境的影响。

(四) 固废

项目第一阶段固废主要为废边角料及不合格品、生活垃圾、废活性炭。其中废边角料及不合格品委托苏州瑞赛柯环境科技有限公司处置;废活性炭委托南通润启环保服务有限公司处置;生活垃圾由环卫部门统一清运。企业在厂区西南侧建设了危废暂存间,面积约10m²。

四、环保设施调试效果

无锡精纬计量检验检测有限公司出具的验收检测报告[编号:(环)2020检(综合)第(379)号]结果表明,验收监测期间:

(一) 废气

项目第一阶段FQ-01、FQ-02排气筒中VOCs排放浓度及排放速率符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2标准。无组织排放的VOCs浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表5标准。

(二) 噪声

项目第一阶段厂界噪声昼间监测值符合《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准。

(三) 固废

项目第一阶段固废主要为废边角料及不合格品、生活垃圾、废活性炭。其中废边角料及不合格品委托苏州瑞赛柯环境科技有限公司处置；废活性炭委托南通润启环保服务有限公司处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

五、验收结论

项目第一阶段在实施过程中执行了环保“三同时”制度，基本落实了环境影响报告表及审批意见要求，验收组同意鲍尔汽车部件(泰兴)有限公司油泵盖生产项目第一阶段(年产油泵盖6万套)通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

- 1、加强污染防治措施运行管理，确保各类污染物长期稳定达标排放；项目全部建设完成后须进行整体验收；
- 2、健全固体废弃物的产生、储存、转移、处置的台账记录，强化日常管理；
- 3、完善验收监测报告及相关支撑材料，项目通过验收后规范验收档案建设，及时登记公示验收资料。

验收组成员签字：

王卫军 王卫军
王卫军

张. 王卫军
鲍尔汽车部件(泰兴)有限公司

2020年12月2日